


**PREGLED MINSKE SITUACIJE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO**

<b>Minska situacija na teritoriji Općine Stari Grad Sarajevo</b>					<b>Ukupno deminirano</b>		<b>godine</b>
-	sumnjiva površina (I kategorija)	869.077,00	m <sup>2</sup>		30.812,00	m <sup>2</sup>	1997
-	sumnjiva površina (II kategorija)	309.180,00	m <sup>2</sup>		23.241,00	m <sup>2</sup>	1999
-	sumnjiva površina (III kategorija)	2.117.280,00	m <sup>2</sup>		11.294,00	m <sup>2</sup>	2000
<b>UKUPNO</b>		<b>3.295.537,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		9.719,00	m <sup>2</sup>	2001
-	ukupna deminirana površina	1.610.380,62	m <sup>2</sup>		42.436,00	m <sup>2</sup>	2002
	Deminiranje u toku	169.575,24	m <sup>2</sup>		77.702,06	m <sup>2</sup>	2003
-	pripremljeni projekti za deminiranje	294.441,19	m <sup>2</sup>		601.102,25	m <sup>2</sup>	2004
<b>Ukupni projekti deminiranja</b>		<b>2.074.397,05</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		258.447,14	m <sup>2</sup>	2005
					264.015,23	m <sup>2</sup>	2006
					220.082,89	m <sup>2</sup>	2007
					63.659,05	m <sup>2</sup>	2008
<b>Ukupno deminirane površine od 1997-2008.godine</b>					<b>1.602.510,62</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	
<b>Završeni radovi u 2009.godini</b>							
1.	4032	MZ HRID-JARČEDOLI	Pitine stijene 7	5.062,00	m <sup>2</sup>	"Tehnoelektro" Bosanski Brod	
2.	4012	HRID-JARČEDOLI	Pitine stijene 3	2.808,00	m <sup>2</sup>	MECHEM COUNTERMINING	
3.			UKUPNO	<b>7.870,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
<b>Radovi u toku 2009.godini</b>							
	4043	MZ ŠIROKAČA	Curine njive-Rasadnik	36.305,03	m <sup>2</sup>	NPA- Norveška narodna pomoć završetak radova za 10 dana	
	4293	MZ ŠIROKAČA	Pitine stijene	30.367,00	m <sup>2</sup>	"Tehnoelektro" Bosanski Brod očekuje se završetak do kraja juna	
	4025	MZ HRID-JARČEDOLI	Pitine stijene 4	45.613,21	m <sup>2</sup>	"Tehnoelektro" Bosanski Brod očekuje se završetak do kraja juna	
	3572	MZ MOŠCANICA	Duboki potok 3 TI	57.290,00	m <sup>2</sup>	NPA - Norveška humanitarna pomoć 07.04. 2009.godine počeli radovi	
<b>UKUPNO</b>				<b>169.575,24</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
<b>Slijedi raspisivanje Tendera u 2009.godini-obezbjeđena sredstva u 2007.godini (ITF)</b>							
		HRID-JARČEDOLI	Padina Vidikovca	2.900,00	m <sup>2</sup>	Očekuje se raspisivanje Tendera u 2008.godini putem ITF-a u maju 2009.	
	4023	HRID-JARČEDOLI	Pitine stijene 7	34.048,00	m <sup>2</sup>	Očekuje se raspisivanje Tendera u 2008.godini putem ITF-a u maju 2009.	
<b>UKUPNO</b>				<b>36.948,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
<b>Očekuje se početak radova u 2009.godini</b>							
	3570	MZ MOŠCANICA	Duboki potok 2	50.520,00	m <sup>2</sup>	NPA - Norveška humanitarna pomoć očekuje se početak radova u toku 2009.godine	
<b>UKUPNO</b>				<b>50.520,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
<b>Očekuje se raspisivanje tendera putem ITF-a (međunarodna donacija u 2009.godini)</b>							
	3986	MZ MOŠCANICA	Faletići TI	39.699,00	m <sup>2</sup>	ITF- sredstva međunarodne donacije	
	3984	MZ MOŠCANICA	Faletići 1 TI	23.920,00	m <sup>2</sup>	ITF- sredstva međunarodne donacije	
<b>UKUPNO</b>				<b>63.619,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		
<b>Projekti za koje nisu obezbjeđena finansijska sredstva</b>							
	3774	MZ MOŠCANICA	Kasarna Faletići 1	43.718,69	m <sup>2</sup>		
	2684	MZ MOŠCANICA	TS Brusulje	3.015,33	m <sup>2</sup>		
	3708	BABIĆA BAŠĆA	Mošćanica	50.149,17	m <sup>2</sup>		
	3709	BABIĆA BAŠĆA	Mošćanica	46.471,00	m <sup>2</sup>		
<b>UKUPNO</b>				<b>143.354,19</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		



SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE  
OPĆINE STARI GRAD

**TREBEVIĆ MINSKA SITUACIJA**

- Ukupno minirana površina.....1.131.129,83 m<sup>2</sup>  
 - deminirano do 13.04.2009.g.....981.896,59 m<sup>2</sup>  
 - radovi u toku.....112.285,24 m<sup>2</sup>  
 - raspisivanje tendera u maju 2009.godine.....36.948,00 m<sup>2</sup>

**MINSKA SITUACIJA U OPĆINI STARI GRAD**

- Planirano deminiranje u 2009.g.- 328.532,24 m<sup>2</sup>  
 - Radovi u toku..... 177.445,24 m<sup>2</sup>  
 - raspisivanje tendera u maju 2009-100.567,00 m<sup>2</sup>  
 - nastavak radova u toku 2009. .... 50.520,00 m<sup>2</sup>

**Ažurirano 15.04.2009.godine**